


STUDIO DI INGEGNERIA
Dott. Ing. Gabriele Zanon

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 26- 32010 CHIES D'ALPAGO (BL)
tel. mobile 345/2974682
E-Mail: gabriele.zanon@gmail.com



STUDIO DI GEOLOGIA

dr. geol. Giuseppina Zambotti

via Nazionale, 1341- 38025 DIMARO FOLGARIDA (TN)

via Trento, 78 - 38023 CLES (TN)
tel./fax 0463/424784

tel. mobile 335/6272299
E-Mail: info@geologyinquiries.it
www.geologyinquiries.it

PROGETTO

Lavori di somma urgenza per la mitigazione del rischio di crollo per le abitazioni di località Pradel e Dorà nel comune di Valfloriana

COMMITTENTE

COMUNE DI VALFLORIANA

TITOLO

STATO FINALE DEI LAVORI

LIVELLO DI INDAGINE


CONTABILITA'

NOME ARCHIVIO

ALLEGATO

TAV. C4

IL DIRETTORE LAVORI



COLLABORATORI

DATA EMISSIONE

Luglio 2022

SCALA

Comune di Valfloriana
Provincia di Trento

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di S.U. per la mitigazione del rischio di crollo per le abitazioni in loc. Pradèl e Dorà del comune di Valfloriana
- LOC. PRADEL -

COMMITTENTE: Comune di Valfloriana

IMPRESA: ALTA QUOTA s.r.l.

Contratto in data 12/10/2021 rep. n. 3342 registrato a in data __/__/____ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	98 729.83
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	29/11/2021	Importo per la Sicurezza:	4 239.83
Giorni Utili per Ultimazione:	60	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	27/01/2022	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	116	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	1	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	24/05/2022	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	24/05/2022	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	0
		Giorni impiegati in MENO:	0

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>LAVORI A MISURA</u>			
1 A.01.05.0010 .020	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato rocciatore LAVORI GENIO CIVILE Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 23/2017 · Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali · dd. 03/04/2017. operaio specializzato rocciatore SOMMANO h	66,00	42,59	2'810,94
2 A.02.10.0090 .050	ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 Kg. ELICOTTERO Nolo di elicottero per il trasporto di materiali in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra, le autorizzazioni al vol ... e spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 Kg. SOMMANO h	1,89	1'800,00	3'402,00
3 M.05.05.001 0.010	ALLESTIMENTO CANTIERE PER LAVORI AREE DISAGIATE ALLESTIMENTO CANTIERE PER LAVORI AREE DISAGIATE L'impianto cantiere relativo alle opere di prevenzione rischi è da valutarsi a seconda della tipologia delle opere da realizzare e a ... tentamente l'approntamento di attrezzature e macchinari ed il loro eventuale trasporto in quota con l'uso di elicottero. SOMMANO a corpo	1,00	2'400,00	2'400,00
4 M.05.20.001 0.005	DISGAGGIO DISGAGGIO Interventi di disgaggio e pulizia di pareti rocciose eseguito con personale specializzato rocciatore, provvisto di attrezzatura adeguata, per la rimozione di massi perico ... gni porzione rocciosa in equilibrio precario. Esclusi gli oneri di recupero ed allontanamento del materiale disgaggiato. SOMMANO m²	600,00	1,53	918,00
5 M.05.20.003 0.005	TAGLIO ARBUSTI TAGLIO ARBUSTI Opera di pulizia da arbusti su versanti o pareti rocciose eseguito da personale specializzato rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguata per il taglio delle cep ... risulta. È altresì escluso l'onere per il taglio di piante ad alto fusto, da compensare con la relativa voce di elenco. SOMMANO m²	600,00	2,91	1'746,00
6 M.05.20.004 0.005	DISBOSCO SU PARETI ROCCIOSE per piante di diametro fino a 20 cm DISBOSCO SU PARETI ROCCIOSE Opera di disbosco di versanti o pareti rocciose eseguito da personale specializzato rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata per il taglio delle ... ambito del cantiere . Esclusi gli oneri di allontanamento del materiale di risulta. per piante di diametro fino a 20 cm SOMMANO cad.	22,00	44,15	971,30
7 M.05.20.004 0.010	DISBOSCO SU PARETI ROCCIOSE per piante di diametro oltre i 20 cm DISBOSCO SU PARETI ROCCIOSE Opera di disbosco di versanti o pareti rocciose eseguito da personale specializzato rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata per il taglio delle ... ambito del cantiere . Esclusi gli oneri di allontanamento del materiale di risulta. per piante di diametro oltre i 20 cm SOMMANO cad.	15,00	79,77	1'196,55
8 M.05.30.001 0.010	Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestime Computato per mq di rete metallica effettivamente stesa. Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito da rete metallica zincata a doppia torsione a maglia esagonale, marcata CE in accordo con il Regolamento 305 ... nare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP). Computato per mq di rete metallica effettivamente stesa. SOMMANO m²	608,00	11,73	7'131,84
9 M.05.30.004 0.015	RIVESTIMENTO CON PANNELLI RETE IN FUNE DIAM. 8mm e FUNE DI BORDO DIAM 14mm con maglia cm 30 x 30 Fornitura e posa in opera di rivestimento di pannelli rete in fune rettangolari e fune di bordo, costruiti con funi d'acciaio AMZ con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm² e ... nsare con le relative tariffe. Computato a metro quadrato di pannello rete in fune posto in opera. con maglia cm 30 x 30 SOMMANO m²	450,00	40,13	18'058,50
10 M.05.40.001 0.005	PERFORAZIONE CON PERFORATRICE PORTATILE · diametro fino a 42 mm PERFORAZIONE CON PERFORATRICE PORTATILE Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotazione da personale specializzato rocciatore provv ... za fino ad una profondità di 6.00m e fino ad un diametro di 42 mm. Compresa la pulizia del foro. · diametro fino a 42 mm SOMMANO m	615,00	48,24	29'667,60
11 M.05.50.004 0.030	TIRAFONDI METALLICI B450C · diametro mm 28 TIRAFONDI METALLICI B450C Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi tramite tirafondi metallici per il consolidamento di pareti rocciose con barre d'acciaio B450C. ... eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative tariffe. · diametro mm 28			
	A R I P O R T A R E			68'302,73

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			96'662,13
	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>			
16 S.01	Fornitura e posa in opera di Linea Vita da posizionare su ... schema fornito dall'Impresa, a firma di tecnico abilitato. Fornitura e posa in opera di Linea Vita da posizionare sulla via di accesso e a monte del ciglio della parete allo scopo di assicurare gli operai durante tutte le attività di demol ... secondo Normativa. La linea vita sarà realizzata secondo lo schema fornito dall'Impresa, a firma di tecnico abilitato. SOMMANO a corpo	1,00	1'400,00	1'400,00
17 S.10.10.0005 .005	RECINZIONE FISSA DI CANTIERE ALL'APERTO per il primo mese o frazione Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad im ... le NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. per il primo mese o frazione SOMMANO m	10,00	33,57	335,70
18 S.20.10.0005 .005	SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO per il primo mese o frazione Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di servizio igienico chimico prefabbricato autopulente delle dimensioni esterne di circa 115x115x240 cm, ... iere. E' esclusa la sola predisposizione del piano di posa che sarà valutata separatamente. per il primo mese o frazione SOMMANO cad.	1,00	218,00	218,00
19 S.40.10.0005 .005	SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE per il primo mese o frazione Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm opportunamente infis ... a per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione. per il primo mese o frazione SOMMANO m	50,00	1,78	89,00
20 S.40.10.0110 .005	CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN ALLUMINIO A PARETE s ... pericolo con pittogramma nero su fondo giallo · lato 35 cm Nolo, per tutta la durata del cantiere, di cartelli segnaletici di sicurezza, di avvertimento, prescrizione, divieto, antincendio e salvataggio, in lamiera di alluminio dello spess ... n efficienza per tutta la durata del cantiere. segnaletica di pericolo con pittogramma nero su fondo giallo · lato 35 cm SOMMANO cad.	3,00	9,53	28,59
21 S.40.20.0010 .005	PACCHETTO DI MEDICAZIONE valigetta completa con pacchetto di medicazione Fornitura di valigetta in polipropilene antiurto con attacco a parete o per automezzo e contenente pacchetto di medicazione con la dotazione minima indicata nell'allegato 2 del D.M ... luglio 2003, n. 388 recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale. valigetta completa con pacchetto di medicazione SOMMANO cad.	1,00	14,30	14,30
22 S.40.30.0010 .010	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE estintore a polvere 43A233BC da 9 kg Nolo di estintore portatile a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si ... sario per dare in mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. estintore a polvere 43A233BC da 9 kg SOMMANO cad.	1,00	17,42	17,42
23 S.90.10.0020 .005	MASCHERA FACCIALE FILTRANTE TIPO FFP2 Maschera facciale filtrante tipo FFP2 senza valvola MASCHERA FACCIALE FILTRANTE TIPO FFP2 Fornitura di maschera facciale filtrante antipolvere anatomica usa e getta monouso, con classe di protezione FFP2 certificata ai sensi di quan ... ntri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi. Maschera facciale filtrante tipo FFP2 senza valvola SOMMANO cad.	20,00	2,70	54,00
24 S.90.10.0030 .005	GUANTI MONOUSO IN NITRILE (un paio) GUANTI MONOUSO IN NITRILE (un paio) Fornitura di un paio di guanti monouso in gomma sintetica di nitrile con spessore almeno di 0,10 mm. I guanti saranno privi di polvere sulla sup ... smaltimento del rifiuto (codice CER 15 02 03) in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi. SOMMANO cad.	100,00	0,12	12,00
25 S.90.10.0060 .005	OCCHIALI PROTETTIVI OCCHIALI PROTETTIVI Fornitura di un paio di occhiali protettivi, conformi alla norma EN 166 con classe ottica 1; gli occhiali saranno costituiti da lente antigraffio, avvolgente e ... ntende compreso e compensato l'onere per la pulizia periodica con disinfettante e il corretto mantenimento degli stessi. SOMMANO cad.	10,00	10,03	100,30
26 S.90.10.0080 .005	KIT BASE DI SICUREZZA KIT BASE DI SICUREZZA Fornitura di kit base di sicurezza da prevedersi per il singolo lavoratore/giorno costituito da: · numero 2 maschere facciali filtrante tipo chirurgico monous ... smaltimento del rifiuto (codice CER 15 02 03), in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi. SOMMANO cad.	2,00	2,06	4,12
	A R I P O R T A R E			98'935,56

[illegible]

Comune di Valfloriana
Provincia di Trento

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di S.U. per la mitigazione del rischio di crollo per le abitazioni in loc. Pradèl e Dorà del comune di Valfloriana
- LOC. DORA' -

COMMITTENTE: Comune di Valfloriana

IMPRESA: ALTA QUOTA s.r.l.

Contratto in data 20/10/2021 rep. n. 3342 registrato a in data __/__/____ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	37 851.48
Data Consegna:	__/__/____	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	29/11/2021	Importo per la Sicurezza:	5 923.23
Giorni Utili per Ultimazione:	60	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	27/01/2022	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	116	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	1	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	24/05/2022	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	24/05/2022	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	0
		Giorni impiegati in MENO:	0

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>LAVORI A MISURA</u>			
1 A.02.10.0090 .050	ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 Kg. ELICOTTERO Nolo di elicottero per il trasporto di materiali in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra, le autorizzazioni al vol ... e spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 Kg. SOMMANO h	0,93	1'800,00	1'674,00
2 M.05.05.001 0.010	ALLESTIMENTO CANTIERE PER LAVORI AREE DISAGIATE ALLESTIMENTO CANTIERE PER LAVORI AREE DISAGIATE L'impianto cantiere relativo alle opere di prevenzione rischi è da valutarsi a seconda della tipologia delle opere da realizzare e a ... tentamente l'approntamento di attrezzature e macchinari ed il loro eventuale trasporto in quota con l'uso di elicottero. SOMMANO a corpo	1,00	1'400,00	1'400,00
3 M.05.20.001 0.005	DISGAGGIO DISGAGGIO Interventi di disgaggio e pulizia di pareti rocciose eseguito con personale specializzato rocciatore, provvisto di attrezzatura adeguata, per la rimozione di massi perico ... gni porzione rocciosa in equilibrio precario. Esclusi gli oneri di recupero ed allontanamento del materiale disgaggiato. SOMMANO m²	180,00	1,53	275,40
4 M.05.20.004 0.005	DISBOSCO SU PARETI ROCCIOSE per piante di diametro fino a 20 cm DISBOSCO SU PARETI ROCCIOSE Opera di disbosco di versanti o pareti rocciose eseguito da personale specializzato rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata per il taglio delle ... ambito del cantiere . Esclusi gli oneri di allontanamento del materiale di risulta. per piante di diametro fino a 20 cm SOMMANO cad.	60,00	44,15	2'649,00
5 M.05.20.004 0.010	DISBOSCO SU PARETI ROCCIOSE per piante di diametro oltre i 20 cm DISBOSCO SU PARETI ROCCIOSE Opera di disbosco di versanti o pareti rocciose eseguito da personale specializzato rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata per il taglio delle ... ambito del cantiere . Esclusi gli oneri di allontanamento del materiale di risulta. per piante di diametro oltre i 20 cm SOMMANO cad.	28,00	79,77	2'233,56
6 M.05.30.001 0.010	Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestime Computato per mq di rete metallica effettivamente stesa. Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito da rete metallica zincata a doppia torsione a maglia esagonale, marcata CE in accordo con il Regolamento 305 ... nare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP). Computato per mq di rete metallica effettivamente stesa. SOMMANO m²	432,00	11,73	5'067,36
7 M.05.30.004 0.015	RIVESTIMENTO CON PANNELLI RETE IN FUNE DIAM. 8mm e FUNE DI BORDO DIAM 14mm con maglia cm 30 x 30 Fornitura e posa in opera di rivestimento di pannelli rete in fune rettangolari e fune di bordo, costruiti con funi d'acciaio AMZ con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm² e ... nsare con le relative tariffe. Computato a metro quadrato di pannello rete in fune posto in opera. con maglia cm 30 x 30 SOMMANO m²	60,00	40,13	2'407,80
8 M.05.40.001 0.005	PERFORAZIONE CON PERFORATRICE PORTATILE · diametro fino a 42 mm PERFORAZIONE CON PERFORATRICE PORTATILE Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotoperussione da personale specializzato rocciatore provv ... za fino ad una profondità di 6.00m e fino ad un diametro di 42 mm. Compresa la pulizia del foro. · diametro fino a 42 mm SOMMANO m	167,00	48,24	8'056,08
9 M.05.50.005 0.010	TIRAFONDI METALLICI B450C · ZINCATI · diametro mm 24 TIRAFONDI METALLICI B450C · ZINCATI Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi tramite tirafondi metallici per il consolidamento di pareti rocciose con barre d'acci ... eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative tariffe. · diametro mm 24 SOMMANO m	110,00	21,28	2'340,80
10 M.05.50.005 0.015	TIRAFONDI METALLICI B450C · ZINCATI · diametro mm 28 TIRAFONDI METALLICI B450C · ZINCATI Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi tramite tirafondi metallici per il consolidamento di pareti rocciose con barre d'acci ... eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative tariffe. · diametro mm 28 SOMMANO m	57,00	25,59	1'458,63
11 M.05.50.006 0.005	PIASTRA DI RIPARTIZIONE PER TIRAFONDI METALLICI B450C · piastra di ripartizione in acciaio zincato PIASTRA DI RIPARTIZIONE PER TIRAFONDI METALLICI B450C Fornitura e posa di piastra di ripartizione in acciaio zincato. Compensata per il solo peso della piastra di ripartizione. · piastra di ripartizione in acciaio zincato SOMMANO kg	336,00	3,59	1'206,24
	A R I P O R T A R E			28'768,87

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			32'366,37
	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>			
14 S.02	Barriera di protezione - Fornitura e posa in opera di ret Computato per mq di rete metallica effettivamente stesa. Barriera di protezione - Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a doppia torsione a maglia esagonale, marcata CE in accordo con il Regolamento 305/2011 (ex Direttiva E ... terasse di 2.0 m e funi correnti in adeguato numero e sezione. Computato per mq di rete metallica effettivamente stesa. SOMMANO m²	60,00	84,16	5'049,60
15 S.20.10.0005 .005	SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO per il primo mese o frazione Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di servizio igienico chimico prefabbricato autopulente delle dimensioni esterne di circa 115x115x240 cm, ... iere. E' esclusa la sola predisposizione del piano di posa che sarà valutata separatamente. per il primo mese o frazione SOMMANO cad.	1,00	218,00	218,00
16 S.40.10.0005 .005	SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE per il primo mese o frazione Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm opportunamente infissi ... a per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione. per il primo mese o frazione SOMMANO m	50,00	1,78	89,00
17 S.40.10.0110 .005	CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN ALLUMINIO A PARETE s ... pericolo con pittogramma nero su fondo giallo · lato 35 cm Nolo, per tutta la durata del cantiere, di cartelli segnaletici di sicurezza, di avvertimento, prescrizione, divieto, antincendio e salvataggio, in lamiera di alluminio dello spessore ... n efficienza per tutta la durata del cantiere. segnaletica di pericolo con pittogramma nero su fondo giallo · lato 35 cm SOMMANO cad.	3,00	9,53	28,59
18 S.40.20.0010 .005	PACCHETTO DI MEDICAZIONE valigetta completa con pacchetto di medicazione Fornitura di valigetta in polipropilene antiurto con attacco a parete o per automezzo e contenente pacchetto di medicazione con la dotazione minima indicata nell'allegato 2 del D.M ... luglio 2003, n. 388 recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale. valigetta completa con pacchetto di medicazione SOMMANO cad.	1,00	14,30	14,30
19 S.40.30.0010 .010	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE estintore a polvere 43A233BC da 9 kg Nolo di estintore portatile a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si ... sario per dare in mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. estintore a polvere 43A233BC da 9 kg SOMMANO cad.	1,00	17,42	17,42
20 S.90.10.0020 .005	MASCHERA FACCIALE FILTRANTE TIPO FFP2 Maschera facciale filtrante tipo FFP2 senza valvola MASCHERA FACCIALE FILTRANTE TIPO FFP2 Fornitura di maschera facciale filtrante antipolvere anatomica usa e getta monouso, con classe di protezione FFP2 certificata ai sensi di quan ... ntri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi. Maschera facciale filtrante tipo FFP2 senza valvola SOMMANO cad.	20,00	2,70	54,00
21 S.90.10.0030 .005	GUANTI MONOUSO IN NITRILE (un paio) GUANTI MONOUSO IN NITRILE (un paio) Fornitura di un paio di guanti monouso in gomma sintetica di nitrile con spessore almeno di 0,10 mm. I guanti saranno privi di polvere sulla sup ... smaltimento del rifiuto (codice CER 15 02 03) in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi. SOMMANO cad.	50,00	0,12	6,00
22 S.90.10.0060 .005	OCCHIALI PROTETTIVI OCCHIALI PROTETTIVI Fornitura di un paio di occhiali protettivi, conformi alla norma EN 166 con classe ottica 1; gli occhiali saranno costituiti da lente antigraffio, avvolgente e ... ntende compreso e compensato l'onere per la pulizia periodica con disinfettante e il corretto mantenimento degli stessi. SOMMANO cad.	3,00	10,03	30,09
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			5'507,00
	T O T A L E euro			37'873,37
	----- ----- ----- ----- -----			
	A R I P O R T A R E			

